

## RELATÓRIO DA OBRA

**OBRA:** REFORMA DO AUDITÓRIO E PLENÁRIO

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

AILTON NETO

**ENDEREÇO:** COREN - BOA VISTA, RECIFE

**NÚMERO DO CREA / PE:**

1817257617

**ORÇAMENTO PREVISTO : R\$94.000,00**

**CUSTO REAL : R\$80.000,00**

**ECONOMIA : R\$14.000,00**

SERVIÇOS	QTDE	DURAÇÃO (DIAS ÚTEIS)	INÍCIO	FIM	DEZ 04				DEZ 11				DEZ 18				DEZ 25				JAN 01				JAN 08				
					S	T	Q	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S
1 EMISSÃO DO SEGURO E DA ART	1,00 VB	01	04/12/2023	04/12/2023	█																								
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	1,00 VB	18	04/12/2023	12/01/2024	█				█	█	█	█	█	█	█	█	█		█	█		█	█	█	█				█
3 DEMOLIÇÃO PAREDE	3,51 M2	01	04/12/2023	04/12/2023	█																								
4 REMOÇÃO ENTULHO	1,00 VB	02	04/12/2023	11/01/2024	█																								█
5 LEVANTAMENTO DE PAREDES DRYWALL ST	55,80 M2	09	11/12/2023	21/12/2023					█	█	█	█	█	█	█	█													
6 RELOCAÇÃO PORTA CORTA FOGO	1,00 VB	01	11/01/2024	11/01/2024																									█
7 RELOCAÇÃO FORRO EXISTENTE	1,00 VB	03	13/12/2023	11/01/2024					█		█																		█
8 ILUMINAÇÃO (LUMINÁRIA AR70)	25,00 UNDS	04	26/12/2023	11/01/2024														█	█										█
9 ILUMINAÇÃO (LUMINÁRIA DE LED)	54,00 UNDS	05	20/12/2023	11/01/2024														█											█
10 TOMADAS BAIXA DUPLA (H=30CM)	18,00 UNDS	03	15/12/2023	11/01/2024																									█
11 INTERRUPTOR S4	4,00 UNDS	02	08/01/2024	11/01/2024																									█
12 INTERRUPTOR S2	2,00 UNDS	02	08/01/2024	11/01/2024																									█
13 CABO DE DADOS E VOZ P/ RETROPROJETOR	2,00 UNDS	04	20/12/2023	11/01/2024																									█
14 TOMADA NO FORRO P/ RETROPROJETOR	2,00 UNDS	01	11/01/2024	11/01/2024																									█
15 EMASSAMENTO E PINTURA PAREDES E TETO	31,71 M2	05	26/12/2023	12/01/2024																									█
16 MARCENARIA PORTAS, PAINÉIS, BANCADAS	1,00 VB	07	28/12/2023	12/01/2024																									█
17 TAMPO DE MESA EM MPF E PÉ MESA EM FERRO	2,17 M2	04	28/12/2023	12/01/2024																									█
18 VIDRO 6MM CLEAR PINTADO NO VERSO DE BRANCO	2,97 M2	04	02/01/2024	10/01/2024																									█
19 ESTANTE EM METALON NA COR CINZA	1,00 UND	04	02/01/2024	10/01/2024																									█

### LEGENDA

EM DESENVOLVIMENTO     EM ATRASO

EXECUTADO     A SER EXECUTADO