

LAUDO

CONCLUSÃO DE SERVIÇO

Recife, 09 de Janeiro

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Responsáveis: Ailton Neto – Engenheiro Civil do Coren/PE
Ângelo Giuseppe – Chefe do Setor de Patrimônio e Almoxarifado

OBJETO

Contratação da empresa especializada em gesso acartonado (Drywall). Mão de obra e materiais para montagem de divisórias em gesso acartonado com placas ST de ambos os lados, espessura final 10cm, acabamento com massas e fitas nas juntas das placas.

Será construída duas paredes de Drywall com medidas: 6m x 6m – com altura de 2,40m em formato de L. Uma abertura de 1 metro para poder receber a porta de 90cm. Elas serão chumbadas no piso e nas paredes laterais.

QUALIFICAÇÃO

Serviço executado em 2 dias, com acompanhamento técnico do engenheiro civil.

LEVANTAMENTO DE FOTOS DO SERVIÇO.

Nas fotos abaixo, mostra o passo a passo do serviço executado.

É possível ver a estrutura fixada na parede lateral e no piso, e o início da colocação das peças de Drywall.



A foto mostra a fixação da outra parede e o piso também, e a parte interna colocada.



Lado direito externo em finalização, sem os acabamentos.



Colocação do arco da porta



Frente toda fixada e finalizada



Porta instalada e o acabamento concluído com massa e fitas nas juntas das placas.



Serviço finalizado com acabamento.



CONCLUSÃO

Declaro na condição de autor do PAD aprovado que a Reforma objeto deste laudo:

I – Seguiu todas as atividades exigidas.

II- Foi executada de acordo com as exigências técnicas do contrato.

III- Serviço executado com excelência, no prazo.

Recife, 09 de Janeiro de 2025.

Ailton Neto
Engenheiro Civil do Coren/PE
CREA – PE 1817257617

Ângelo Giuseppe
Chefe do Setor de Patrimônio e Almoxarifado